



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 247
N. GENERALE 1624 DEL 09/12/2021

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEI CINQUE SENSI DI VIA GRECIA.
CUP: C77B17000050001-CIG: 7729429E94. APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO
RESIDUO.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 247
DEL 09/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEI CINQUE SENSI DI VIA GRECIA. CUP: C77B17000050001-CIG: 7729429E94. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento predisposta dal responsabile del procedimento Arch Claudio De Leonardis, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il Peg/Piano della Performance con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza.

Premesso che:

- Con Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2017 veniva approvata la convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2017 e veniva assunto l'impegno di spesa complessivo di euro 17.998.863,20 in favore del Comune di Andria, quale Capofila dei Comuni di Andria, Barletta e Trani.
- tra gli interventi ammessi a finanziamento rientra la realizzazione del "Parco dei cinque Sensi di Via Grecia" dell'importo complessivo di € 375.000,00 già ricompreso nella proposta di Contratto di Quartiere II "Quartiere Sant'Angelo";
- Con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 419 del 10/05/2018, veniva approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo all'opera pubblica "Parco dei cinque sensi di Via Grecia"– Rev. 01" che presenta un importo complessivo di € 375.000,00;
- Con Determina Dirigenziale n. gen. 2032 del 13/12/2018 sono state approvate le modalità di gara per la realizzazione dei lavori in epigrafe indicati con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016;
- Con Determinazione Dirigenziale n. R. G. n. 1596 del 05/07/2019 è stato aggiudicato ,ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto dei Lavori di realizzazione del "Parco dei cinque sensi di Via Grecia alla società "Tecno Engineering s.r.l., che ha conseguito il punteggio di 94,03/100 e offerto un ribasso del 9,50 % sull'importo a base d'asta di 267.875,00, corrispondente al prezzo netto di € 242.426,88, cui sommare € 6.696,88 per oneri della sicurezza, e quindi al prezzo complessivo pari a €. 249.123,76 e con le previsioni esecutive previste nell'offerta tecnica;

- Con medesimo provvedimento si è provveduto ad assumere sub impegno di spesa n.691/2 al capitolo1315 annualità 2019, per € 274.036,14 comprensivo dell'I.V.A. da riconoscere sui lavori contrattuali;
- In data 11 dicembre 2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep.n.4325/2019, registrato a Trani in data 27 dicembre 2019 al n.87 Serie 1 – Atti Pubblici;
- In data 20 dicembre 2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori con termine previsto per la ultimazione al 01-03-2020;
- I lavori sono rimasti sospesi dal 11/03/2020 al 06/05/2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 per complessivi 56 giorni con automatica novazione del termine contrattuale al 21/06/2020;
- Con Determina Dirigenziale n. gen. 1291 del 25/10/2020 è stata concessa una proroga del termine di ultimazione di giorni 155 naturali e consecutivi, rispetto a quelli previsti contrattualmente, per effetto della quale il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva fissato al 29/10/2020;
- Con Determina Dirigenziale n. gen. 1474 del 30/11/2020 sono state approvate, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, alcune modifiche non sostanziali disposte dal Direttore dei Lavori non comportanti variazione dell'importo contrattuale;
- I lavori sono rimasti sospesi dal 12/11/2020 al 04/01/2021 per consentire la definizione e l'approvazione delle modifiche di dettaglio dei lavori disposta dalla Direzione Lavori;

Dato atto che:

- con Atto di Liquidazione n. gen. 1061 del 11/08/2020, è stata pagata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art.35, comma 18 del D.Lgs.50/2016, pari a € 45.824,75, oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 54.807,23;
- con Atto di Liquidazione n. gen. 1227 del 18/09/2020, è stata pagato il SAL n.1 dell'importo, al netto delle ritenute, del recupero anticipazione del 20%, di € 107.920,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 10.792,00 per complessivi €. 118.712,00;
- con Atto di Liquidazione n. gen. 669 del 26/05/2021, è stata pagato il SAL n.2 dell'importo, al netto delle ritenute, del recupero anticipazione del 20%, di €.90.130,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 9.013,00 per complessivi €. 99.143,00;

Visti:

- il certificato di ultimazione lavori sottoscritto dalle parti in data 08/01/2021;
- lo Stato Finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 29/03/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale al netto del recupero anticipazione del 20%, dei precedenti certificati di pagamento per un importo di € 1.249,00;
- il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale redatto dal Direttore dei Lavori, con il quale è stato certificato che lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti liquidando l'importo finale di €.1.249,00 oltre I.V.A. al 10%;
- **Visto** che la Società Tekno Engineering s.r.l., di Andria (Bt) ha trasmesso la fattura n. 7 del 20/04/2021 acquisita con prot. n.20392 del 21/04/2021;

Dato atto

- che in data 08/01/2021 veniva sottoscritto dalle parti il Certificato di ultimazione lavori, , allegato alla presente;
- che è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale da parte del Direttore dei Lavori, , con il quale è stato certificato che lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti liquidando l'importo finale di €.1.249,00 oltre I.V.A. al 10%, allegato alle presente;

Ritenuto pertanto :

- di approvare lo Stato Finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 29/03/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale al netto del recupero anticipazione del 20%, dei precedenti certificati di pagamento per un importo di € 1.249,00;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale redatto dal Direttore dei Lavori, con il quale è stato certificato che lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti liquidando l'importo finale di €.1.249,00 oltre I.V.A. al 10%;

- di liquidare alla società affidataria dei lavori in argomento, l'importo relativo allo stato finale dei lavori di €.1.249,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 124,90 per complessivi €. 1.373,90;

Dato atto:

- che il debito è certo, liquido ed esigibile;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- che la spesa complessiva di €. 1.373,90 iva inclusa, trova copertura al Cap. 1315 denominato "Parco dei cinque sensi di Via Grecia E 17552 "subimpegno di spesa n.743/2 del Bilancio, finanziata con fondi Ministeriali;

Dato atto, altresì, che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 e che pertanto è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG n. **7729429E94**;
- il contraente ha rilasciato i dati di cui alla legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (in allegato non visibile per protezione dati personali);
- che la liquidazione dei predetti documenti contabili rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, di cui all'art.1 comma 629 lett.b) della legge 190/2014 di modifica del D.P.R. 633/72

Visto:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 (Conto Consuntivo);
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'11 maggio 2021 è stato approvato il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato Atto:

-che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzifferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

-che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

-che non sussistono in capo al RUP arch. Claudio De Leonardis conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;

-che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzifferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento,

ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevata la competenza all'assunzione del presente provvedimento, giusto Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni di responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 all'ing. Luigi Puzziferri;

DETERMINA

1. **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. **di approvare** lo Stato Finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 29/03/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale al netto del recupero anticipazione del 20%, dei precedenti certificati di pagamento per un importo di € 1.249,00;
2. **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale redatto dal Direttore dei Lavori, con il quale è stato certificato che lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti liquidando l'importo finale di €1.249,00 oltre I.V.A. al 10%;
3. **di liquidare** alla società affidataria dei lavori in argomento, l'importo relativo allo stato finale dei lavori di €1.249,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 124,90 per complessivi € 1.373,90;
4. **di pagare** la somma di €1.249,00 IVA esclusa in favore della Società Tekno Engineering s.r.l., di Andria (Bt) mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
5. **di disporre** che la somma di € 124,90 a titolo di I.V.A., sarà versata a cura dell'Ente ai sensi dell'art.17 ter DPR.n.633/72;
6. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dall'impresa;
7. **di dare atto** che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta :
 - la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.vo n.267/2000
 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
 - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
 - l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzziferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzziferri in data 09/12/2021



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1790**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEI CINQUE SENSI DI VIA GRECIA. CUP: C77B17000050001-CIG: 7729429E94. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO.**

Nr. adozione settore: **247** Nr. adozione generale: **1624**

Data adozione: **09/12/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **14/12/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO in data 14/12/2021

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 15/12/2021 al 30/12/2021.

Trani, li 15/12/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise in data 15/12/2021