



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 191
N. GENERALE 1304 DEL 22/10/2021

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA DELLE TUFARE.
APPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI E STATO FINALE LAVORI DEI
ESEGUITI PER INTERVENUTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 191
DEL 22/10/2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA DELLE TUFARE. APPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI E STATO FINALE LAVORI DEI ESEGUITI PER INTERVENUTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento predisposta dal responsabile del procedimento Arch Claudio De Leonardis, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il Peg/Piano della Performance con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza.

Premesso che:

-con Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2017 veniva approvata la convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2017 e veniva assunto l'impegno di spesa complessivo di euro 17.998.863,20 in favore del Comune di Andria, quale Capofila dei Comuni di Andria, Barletta e Trani.

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 420 del 10.05.2018, veniva approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo all'opera pubblica "Parco di Via delle Tufare – Rev. 01" per un importo complessivo di €.1.060.000,00 di cui €.790.760,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €.19.769,00 per oneri di sicurezza ed €. 249.471,00 per somme a disposizione, nell'ambito del finanziamento di cui sopra;

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici numero generale 2030 del 13/12/2018, veniva disposto di appaltare i suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, gestita tramite piattaforma telematica Empulia, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016;

-con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1613 del 09/07/2019, veniva stabilito di aggiudicare ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, l'appalto dei Lavori di realizzazione del Parco di via delle Tufare al "Consorzio Stabile EBG GROUP" (consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." da Andria), che ha conseguito il punteggio di 96,96/100 e offerto un ribasso del 8,00 % sull'importo a base d'asta di €.790.760,00, corrispondente al prezzo netto di € 727.499,20, cui sommare € 19.769,00 per oneri della sicurezza, e quindi al prezzo complessivo pari a €. 747.268,20 e con le previsioni esecutive previste

nell'offerta tecnica;

- in data 06 novembre 2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep.n.4323/2019, registrato a Trani in data 15 novembre 2019 al n.71 Serie 1 – Atti Pubblici;

- in data 27 novembre 2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, la cui durata prevista, secondo le norme contrattuali, era di gg.144 giorni naturali e consecutivi dalla data del suddetto verbale e quindi il termine di ultimazione dei lavori, veniva fissato il 19/04/2020;

- per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, i lavori sono stati sospesi per gg. 47 dal 18/03/2020 al 05/05/2020 giusti verbale di sospensione in data 20/03/2020 e verbale di ripresa in data 04/05/2020;

- con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1292 del 25/10/2020, veniva stabilito di concedere, una proroga del termine di ultimazione di giorni 180 naturali e consecutivi, rispetto a quelli previsti contrattualmente per effetto del quale, il nuovo termine di ultimazione dei lavori, veniva fissato al 02/12/2020;

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1454 del 26/11/2020 è stato stabilito di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, la perizia predisposta dal Direttore dei lavori riguardante alcune modifiche di dettaglio;

- con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1759 del 30/12/2020 è stato stabilito di approvare il progetto dei lavori Supplementari per il Parco di via delle Tufare , redatti ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) per l'importo di €.93.095,61 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 9.309,56 per complessivi €. 102.405,17;

- nelle more dell'approvazione dei lavori supplementari, in data 01/12/2020 veniva disposta dal Direttore dei Lavori una temporanea sospensione dei lavori;

- con verbale in data 13/01/2021, sono stati consegnati in via di urgenza i lavori supplementari approvati con D.D. 1759 del 30/12/2020 avente una durata complessiva di gg.90 e conseguentemente è stata disposta la ripresa dei lavori delle opere principali, fissando il termine finale della ultimazione dei lavori alla data del 13/04/2021;

Tenuto conto che:

- con Atto di Liquidazione n. gen. 399 del 19/03/2020, è stata pagata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art.35, comma 18 del D.Lgs.50/2016, pari a € 149.453,64, oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 164.399,00;

- con Atto di Liquidazione n. gen. 1063 del 13/08/2020, è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.1 in data 03/03/2020 e al SAL n.2 in data 27/05/2020 e liquidati rispettivamente l'importo relativo al SAL n.1 di €.150.412,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.041,20 per complessivi €. 165.453,20 e l'importo relativo al SAL n.2, di €.150.581,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.058,10 per complessivi €. 165.639,10, per un totale di €.300.993,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 30.099,30 per complessivi €. 331.092,30;

- con Atto di Liquidazione n. gen 1396 del 27/10/2020 è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.3 in data 31/07/2020 e liquidato l'importo di €.150.986,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.098,60 per complessivi €.166.084,60;

- con Atto di Liquidazione n. gen 1614 del 18/12/2020 è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.4 in data 30/11/2020 e liquidato l'importo di €.133.581,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 13.358,10 per complessivi €. 146.939,10;

Preso atto che:

- questo ufficio in data 09/02/2021, in corso di esecuzione dell'appalto, è venuto a conoscenza che il Prefetto di Bologna con nota prot. n. 64606 del 18/05/2020, acquisita al protocollo Anac n.36136 in pari data, ha trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis del D.Lgs. n. 159/2011, l'informazione interdittiva antimafia prot. n. 64563 del 18.05.2020 a carico del Consorzio EBG Group di Bologna;

- in conseguenza, con nota prot. n.7331 del 09/02/2021 è stato comunicato ordine di servizio per la sospensione immediata di tutti i lavori in corso e veniva prontamente rivolta informativa in merito, mediante richiesta attraverso il portale BDNA del Ministero dell'Interno;

- con nota prot. n.8546 del 14/02/2021, è stato comunicato l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di appalto e con nota prot. n.8547 del 14/02/2021 è stato altresì comunicato l'avvio del procedimento di annullamento della determinazione dirigenziale n.1759 del 30/12/2020 di approvazione dei lavori supplementari;

-con Determinazione Dirigenziale n. generale 301 del 18/03/2021 veniva stabilito :

-di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, rep. n. 4323/2019, registrato a Trani in data 15 novembre 2019 al n.71 Serie I – Atti Pubblici, sottoscritto con la ditta Consorzio Stabile EBG via Ferrarese, 3 40128 Bologna - P.I. 03648421208, per i motivi dedotti in narrativa;

-di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l'area di cantiere e di recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti conseguenti e riconnessi con la disposta risoluzione del contratto, con incameramento delle polizze fidejussorie;

-di disporre di attivare apposita procedura ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori;

-con Determinazione Dirigenziale n. generale 355 del 01/04/2021 veniva stabilito di annullare d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 la Determinazione Dirigenziale n.1759 del 30/12/2020 di approvazione dei lavori supplementari del parco di via delle Tufare ed affidamento degli stessi al medesimo Consorzio Stabile EBG;

Dato Atto che:

- con nota prot. n.30877 in data 11/06/2021 la Direzione Lavori ha trasmesso il verbale di consistenza delle opere realizzate dal Consorzio Stabile EBG GROUP” -consorziata esecutrice “GECOS s.r.l.” di Andria;

- al fine della corretta definizione del procedimento in questione, finalizzato alla ripresa in consegna dell'opera ed alla conseguente ultimazione, con nota prot. n.32177 in data 18/06/2021 è stato richiesto alla Direzione Lavori, la seguente documentazione debitamente sottoscritta da parte dell'impresa appaltatrice:

-la specifica contabilità attestante lo stato finale dei lavori eseguiti con riguardo ai lavori principali, ai lavori supplementari e relative migliorie;

-il certificato di regolare esecuzione delle opere come sopra individuate con relativo quadro riepilogativo definitivo dei debiti e dei crediti nei confronti dell'appaltatore;

-la quantificazione degli eventuali danni alle opere già realizzate nonché delle essenze già piantumate non più recuperabili.

Visto che il Direttore dei Lavori con nota in data 08/10/2021 prot.n. 53337 ha trasmesso:

– Il computo consuntivo e lo Stato Finale dei lavori Principali emesso in data 28/09/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale ribassato pari ad €. 661.686,90 che al netto del recupero dell'anticipazione del 20%, dei precedenti certificati di pagamento per complessivi €. 735.016,64 determina un debito dell'impresa di €. 73.326,74;

– Il computo consuntivo e lo Stato Finale dei lavori Supplementari emesso in data 03/09/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale ribassato a credito dell'impresa di €. 52.894,92;

– La relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/10/2021, con il quale è stato certificato che lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti liquidando l'importo finale di €.714.581,83 oltre I.V.A. al 10% restando rispetto ai certificati emessi per complessivi €. 735.016,64 un debito da parte dell'impresa pari a €. 20.431,82;

Ritenuto pertanto :

– di approvare le risultanze contabili costituite da computo consuntivo e Stato Finale dei lavori Principali

emesso dal Direttore dei Lavori in data 28/09/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale ribassato pari ad €. 661.686,90 che al netto del recupero dell'anticipazione del 20%, dei precedenti certificati di pagamento per complessivi €. 735.016,64 determina un debito dell'impresa di €. 73.326,74;

- di approvare le risultanze contabili costituite da computo consuntivo e Stato Finale dei lavori Supplementari emesso dal Direttore dei Lavori in data 03/09/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale ribassato a credito dell'impresa di €. 52.894,92;
- di approvare le risultanze contabili di cui alla Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2021, con il quale veniva determinato l'importo finale di €.714.581,83 (661.686,9+52.864,92) oltre I.V.A. al 10% restando rispetto ai certificati emessi per complessivi €. 735.016,64 un debito da parte dell'impresa pari a €. 20.431,82;
- di attivare le procedure per la riconsegna dell'opera e procedere all'affidamento dell'appalto all'operatore economico classificato utilmente in graduatoria tramite l'istituto dell'interpello ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di completare utilmente le lavorazioni;

Dato atto:

- che lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale, allegati alla presente, venivano sottoscritti dall'impresa GECOS s.r.l. ovvero dall'Ing. Andrea Leone in qualità di procuratore Legale del Consorzio Stabile EBG GROUP in data 04/10/2021 senza riserve alcune;
- il Certificato di Regolare Esecuzione sarà approvato con successivo provvedimento, ad avvenuta acquisizione di tutte le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti presenti con relativi schemi di distribuzione e grafici nonché le certificazioni di conformità relative a tutti gli arredi e giochi già installati;
- che con nota in data 06/10/2021 n.52735 è stato richiesto all'ufficio finanziario di istituire nuovo capitolo di entrata annualità 2021 per "recupero somme su lavori non realizzati" e contestuale incremento al CAP. di spesa n.1314 per consentire l'accertamento della somma di €. 20.431,82 oltre iva per complessivi €. 22.479,99;
- che con nota in data 21/10/2021 n.56213 è stato richiesto al Consorzio Stabile EBG GROUP e alla consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." di Andria di procedere al versamento della somma di €. 22.479,99 a mezzo bonifico intestato al COMUNE DI TRANI facendo presente che in caso di mancato adempimento nel congruo termine di 30gg dalla data di ricezione della stessa si provvederà ad acquisire la somma di che trattasi con escussione della polizza a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) del Consorzio Stabile EBG GROUP e della consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." di Andria e che lo stesso risulta REGOLARE per entrambe;

Dato atto altresì:

-che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzifferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

-che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

-che non sussistono in capo al RUP arch. Claudio De Leonardis conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;

-che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Rilevata la competenza all'assunzione del presente provvedimento, giusto Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni di responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 all'ing. Luigi Puzziferri;

DETERMINA

1. **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **di approvare** le risultanze contabili costituite da computo consuntivo e Stato Finale dei lavori Principali emesso dal Direttore dei Lavori in data 28/09/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale ribassato pari ad €. 661.686,90 che al netto del recupero dell'anticipazione del 20%, dei precedenti certificati di pagamento per complessivi €. 735.016,64 determina un debito dell'impresa di €. 73.326,74;

2. **di approvare** le risultanze contabili costituite da computo consuntivo e Stato Finale dei lavori Supplementari emesso dal Direttore dei Lavori in data 03/09/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale ribassato a credito dell'impresa di €. 52.894,92;

3. **di approvare** le risultanze contabili di cui alla Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2021, con il quale veniva determinato l'importo finale di €.714.581,83 (661.686,9+52.864,92) oltre I.V.A. al 10% restando rispetto ai certificati emessi per complessivi €. 735.016,64 un debito da parte dell'impresa pari a €. 20.431,82;

4. **di attivare** le procedure per la riconsegna dell'opera e procedere all'affidamento dell'appalto all'operatore economico classificato utilmente in graduatoria tramite l'istituto dell'interpello ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di completare utilmente le lavorazioni;

5. **di dare atto** che lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale, allegati alla presente, venivano sottoscritti dall'impresa GECOS s.r.l. ovvero dall'Ing. Andrea Leone in qualità di procuratore Legale del Consorzio Stabile EBG GROUP in data 04/10/2021 senza riserve alcune;

6. **di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione sarà approvato con successivo provvedimento, ad avvenuta acquisizione di tutte le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti presenti con relativi schemi di distribuzione e grafici nonché le certificazioni di conformità relative a tutti gli arredi e giochi già installati;

7. **di dare atto** che con nota in data 06/10/2021 n.52735 è stato richiesto all'ufficio finanziario di istituire nuovo capitolo di entrata annualità 2021 per "recupero somme su lavori non realizzati" e contestuale incremento al capitolo di spesa n.1314 per consentire l'accertamento della somma di €. 20.431,82 oltre iva per complessivi €. 22.479,99;

8. **di dare atto** che con nota in data 21/10/2021 n.56213 è stato richiesto al Consorzio Stabile EBG GROUP e alla consorziata esecutrice "GECOS s.r.l." di Andria di procedere al versamento della somma di €. 22.479,99 a mezzo bonifico intestato al Comune di Trani facendo presente che in caso di mancato adempimento nel congruo termine di 30gg dalla data di ricezione della stessa si provvederà ad acquisire la somma di che trattasi con escussione della polizza a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali;

9. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Andria, quale Capofila per i Comuni di Andria, Barletta e Trani, apposta Convenzione disciplinante i reciproci impegni, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Andria, nella qualità in premessa evidenziata;
11. **di dare atto** che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta :
- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.vo n.267/2000
 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
 - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
 - l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione.

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzifferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzifferri in data 22/10/2021



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1514**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA DELLE TUFARE. APPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI E STATO FINALE LAVORI DEI ESEGUITI PER INTERVENUTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE.**

Nr. adozione settore: **191** Nr. adozione generale: **1304**

Data adozione: **22/10/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **25/10/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO in data 25/10/2021

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 28/10/2021 al 12/11/2021.

Trani, li 28/10/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise in data 28/10/2021