



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE



RUP

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

TIMBRI E FIRME

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

ARGOMENTO

R

PROGRESSIVO

16

REVISIONE

0

RAPPORTO GRAFICO

∴

REVISIONE	NOTE DI REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Progetto Definitivo	Novembre 2022		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1					
2					
3					
4					

BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLA COSTA NORD
CUP: C75F21000020001

Nome attività	Durata	Semestre 1	Semestre 2			Semestre 3		Semestre 4		Semestre 5		Semestre 6		Semestre 7		Semestre 8
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	
Recinzione e apprestamenti del cantiere	996 g	▼														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	9 g	Z1														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	5 g	Z1														
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g	Z1														
Montaggio del ponteggio metallico fisso	996 g	Z1														
Impianti di servizio del cantiere	9 g	▼														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	Z1														
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	2 g	Z1														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g	Z1														
Rimozione di manti di copertura	1089 g	▼														
Rimozione di manto di copertura in tegole	1089 g	Z1														
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1088 g	Z1														
Rimozione di manto impermeabile	1089 g	Z1														
Rimozione di impianti	1089 g	▼														
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	1089 g	Z1														
Rimozione di caldaia a basamento	1089 g	Z1														
Rimozione di impianti termici	1089 g	Z1														
Rimozione di impianti elettrici	1087 g	Z1														
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1087 g	Z1														
Rimozione di impianto del gas	1089 g	Z1														
Rimozione di serramenti e ringhiere	1089 g	▼														
Rimozione di serramenti esterni	1088 g	Z1														
Rimozione di serramenti interni	1089 g	Z1														
Rimozione di ringhiere e parapetti	1089 g	Z1														
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi mecc.	1090 g	Z1														
Smobilizzo del cantiere	125 g	▼														
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	103 g												Z1			
Smobilizzo del cantiere	20 g													Z1		
LEGENDA Zona:																

Nome attività	Durata	Semestre 1	Semestre 2		Semestre 3		Semestre 4		Semestre 5		Semestre 6		Semestre 7		Semestre 8
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14
Z1 = ZONA UNICA															