



CITTA' di TRANI
Ufficio Tecnico Comunale
AREA LAVORI PUBBLICI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto:	Lavori di somma urgenza sistemazione cedimento stradale in Vico G. Morola.
Importo lavori:	€. 4.493,81
Luogo di esecuzione dei lavori:	Trani – Vico G. Morola
Proprietario:	Comune di Trani
Direttore dei Lavori:	geom. Salvatore Ferrante – UTC Trani
Ditta:	General Edil di Trani

Il sottoscritto geom. Salvatore Ferrante nella sua qualità di R.U.P. e Direttore dei Lavori in oggetto indicati

Certifica quanto segue:

Visto il processo verbale di consegna dei lavori di impermeabilizzazione lastrico solare presso la il Palazzo di Città del 06/06/2019 per l'importo complessivo di €.4.493,81

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO.

I lavori consistevano:

1. nello svellimento delle basole di Vico Morola oggetto di sprofondamento
2. la pulizia del sottofondo attraverso lo scavo ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso il trasporto a discarica ;
3. la realizzazione di un sottofondo di fondazione con frantumato di cava;
4. la realizzazione di in massetto in calcestruzzo armato
5. la risistemazione delle basole precedentemente rimosse su letto di sabbia di frantoio;
6. la chiusura e stilatura dei giunti;

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in senza particolari problematiche e con sorveglianza e controllo della Direzione Lavori.

Inizio Lavori : 06/06/2019;

Fine Lavori: 24/06/2019;

L'impresa non ha apposto alcuna riserva circa i lavori di che trattasi.

IMPORTO FINALE DEI LAVORI

L'importo finale dei lavori netto risulta di €. 4.493,81 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi €. 5.482,45 corrisponde all'esecuzione delle seguenti opere come su specificato.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sopralluogo, tenutosi in data 24/06/2019 sono intervenuti, oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori, il titolare della ditta Generale Edil di Trani, Sig. Andrea Pignataro

Con la scorta del progetto, sono stati ispezionati i lavori, riscontrando una corrispondenza tra i lavori di progetto e le opere eseguite,

CERTIFICA

- 1) Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti nel rispetto delle normative;
- 2) Che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €. 5.482,45 IVA compresa al 22%, come risulta dalle verifiche operate in cantiere dal sottoscritto e quindi sono liquidabili.

Trani, 07/01/2020

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Ferrante

