



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 205
N. GENERALE 679 DEL 11/05/2022

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTUALE DI ALCUNE SEDI STRADALI
RICADENTI NEL CENTRO ABITATO CIG: 8995673831
CUP: C77H21000580004 PROROGA TERMINI SCADENZA CONTRATTUALE



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 205
DEL 11/05/2022

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTUALE DI ALCUNE SEDI STRADALI
RICADENTI NEL CENTRO ABITATO CIG: 8995673831
CUP: C77H21000580004 PROROGA TERMINI SCADENZA CONTRATTUALE

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, dal responsabile del presente provvedimento geom. Nicola Valenziano, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEGPIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 26.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo elaborato dalla Terza Area LL.PP. per il ripristino di alcune carreggiate in conglomerato bituminoso dissestate e interventi puntuali su marciapiedi e realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, giusta nota del vice sindaco e assessore alla P.L. del 02.11.2021 prot. 58884 dell'importo di € 200.000,00 dei quali € 155.591,85 per lavori comprensivi di € 6.823,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, validato dal R.U.P. in data 25.11.2021;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1556 del 02.12.2021 si è proceduto ad approvare il succitato progetto, prenotando l'importo complessivo di € 200.000,00 al cap. n. 565 imp. 1588/0 anno 2021;
- che contestualmente si determinava di procedere all'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 mediante consultazione di 30 operatori in possesso della qualificazione compatibile con la tipologia dei lavori da eseguire (OG3), attraverso procedura di gara telematica a mezzo del portale Mepa;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1868 del 29.12.2021 si aggiudicava in via definitiva, ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, alla REVI SUD Srl del 29,293% corrispondente ad un prezzo netto di € 105.189,63 oltre € 6.823,51 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 112.013,14 oltre IVA;
- che detta Det. Dir. 1868/2021 è divenuta efficace a seguito della dichiarazione di efficacia sottoscritta dal Rup;

Dato atto:

- che in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il contratto che in data 03.02.2022 Rep. 2599;
- che in data 03.02.2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna che prevede il termine di scadenza di 90 giorni e quindi entro il 04.05.2022;
- che in data 07.02.2022 è stata emessa l'O.d.S. 01 per i primi interventi previsti in progetto;
- che vi è stato un lento avvio delle attività lavorative;

Visto:

- che la ditta Revi Sud Srl, con propria nota del 03.05.2022, acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 04.05.2022 al n. 29499 ha chiesto una proroga sui tempi di consegna dell'appalto, motivando tale richiesta con le difficoltà dovute alla disponibilità del personale ed alla carenza di materie prime da livello globale che hanno comportato un ritardo non indifferente sull'approvvigionamento del materiale;
- che la D.L. in data 04.05.2022 (prot. 31141) ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga suddetta, attese le reali difficoltà a livello generale nell'approvvigionamento del materiale e della mano d'opera, concedendo 40 giorni a far data dalla scadenza iniziale prevista per il giorno 04.05.2022;

Ritenuto pertanto accoglibile la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi alla ditta Revi Sud Srl;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;

Dato atto:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza Area LL.PP. e Patrimonio ing. Luigi Puzziferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che non sussistono in capo al responsabile del presente provvedimento geom. Nicola Valenziano conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;
- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D.L. n. 32 del 18.04.2019;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di concedere** per le ragioni esposte in premessa, alla ditta Revi Sud Srl per l'ultimazione dei lavori in corso di esecuzione e di cui all'oggetto, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi;
3. **di dare atto** che per effetto del presente provvedimento, il nuovo termine di ultimazione dei lavori , viene fissato al 13.06.2022;
4. **di dare atto** che, detta proroga non contrasta con l'interesse pubblico dell'opera e viene concessa a condizione che:
 - a. l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti e pretese disorta diversi dalle condizioni previste dall'appalto;
 - b. l'impresa appaltatrice provveda a prorogare le polizze/coperture assicurative fino alla nuova data di ultimazione lavori;
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento NON comporta impegno di spesa per l'Ente;
6. **Di dare atto** che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.leg.vo 33/2013;
7. **Di dare atto** che il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
 - la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00
 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
 - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
 - L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio/ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà

oggetto di pubblicazione

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzifferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 13/05/2022 al 28/05/2022.

Trani, li 13/05/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Silvio Scarpa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

SILVIO SCARPA in data 13/05/2022