



CITTÀ DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA BT

AREA LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO

SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS 50/2016.

Lavori urgenti di sistemazione cedimento stradale di vecchio basolato in vico G. Morola.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

Premesso:

- che in data 06/06/2019 i cittadini abitanti nel centro storico in Vico Morola segnalavano lo sprofondamento della pavimentazione stradale costituita in basole calcaree, che creano grave pregiudizio e pericolo pubblico ai pedoni ed alle autovetture che transitano su detta strada;
- che in pari data si è provveduto immediatamente ad effettuare sopralluogo a mezzo di tecnici di quest'Ufficio che hanno riscontrato lo stato di precarietà della strada che, nel frattempo veniva interclusa alla viabilità attraverso l'apposizione di transenne mobili da parte della Polizia Locale, intervenuta anch'essa al fine di evitare danni a cose e persone;
- che, conseguentemente si è ritenuto, a tutela della pubblica incolumità, provvedere con la massima urgenza ai lavori su detti e senza indugio per il ripristino dello stato dei luoghi attraverso le seguenti lavorazioni:

- Rimozione delle basole sprofondate;
- Rimozione del sottofondo di fondazione;
- Ricostituzione del sottofondo di fondazione con pietrame calcareo;
- Realizzazione massetto per la posa in opera del basolato;
- Posa in opera delle basole precedentemente rimosse e loro sigillatura;

Ritenuto necessario:

- provvedere con urgenza ai lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016.

Dato Atto che si ritiene opportuno affidare i lavori alla ditta "General Edil" di Andrea Pignataro di Trani con sede al Via Ponte Romano n.2 (P.I.06541400724) ricorrendo quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che la ditta "General Edil" di Andrea Pignataro di Trani eseguirà i lavori di sistemazione stradale con un ribasso del 20% così come previsto dal comma 3 dell'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016;

alla presenza dei Signori:

1. Geom. Salvatore Ferrante, in qualità di Tecnico incaricato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale - 3^A AREA LL.PP.;

2. Sig. Andrea Pignataro titolare della ditta "General Edil" di Trani

qui convenuti presso la sede della Stazione Appaltante, si procede alla CONSEGNA DEI LAVORI di cui trattasi.

Il seguente processo verbale di consegna ha valore di contratto privato tra le parti su elencate.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che i luoghi su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sig. Andrea Pignataro, nella qualità di titolare della suddetta ditta dichiara:

- di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori su indicati, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.
- di accettare il ribasso d'asta così come previsto dal 3° comma dell'art.163 del D. Lgs n.50/2016 sui prezzi previsti dal prezzario generale delle OO.PP. della Regione Puglia anno 2019;
- di accettare il pagamento a lavorazioni ultimate con presentazione di fattura e a seguito del rilascio da parte di quest'Ufficio del certificato di regolare esecuzione.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è fissato fino all'eliminazione della situazione di somma urgenza che ha determinato l'affidamento dei lavori di che trattasi, a decorrere dalla data del presente Verbale;

I lavori da eseguirsi saranno contabilizzati a consuntivo e comunque per detto intervento si stima una spesa di:
✓ per le opere di che trattasi ammontano ad €.4.493,81 al netto di un ribasso del 20% previsto dal comma 3 dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, e comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti ad €. 264,35, ed oltre IVA al 22% pari a €. 988,64 e quindi per complessivi €. 5.482,45;

Il presente Verbale viene redatto in duplice esemplare, uno per la Stazione Appaltante, uno per la Ditta affidataria. Della redazione del presente Verbale, previa lettura, viene data conferma e indi sottoscritto dagli intervenuti.

Trani, 06/06/2019

Il Tecnico Incaricato
geom. Salvatore Ferrante

LA DITTA
General Edil di Trani
di Andrea Ferrante, **GENERAL EDIL**
Autografo, **Autografo**
Via Del Ponte Romano, 2 - 76125 Trani (BT)
Partita IVA: 06541400724
C. F.: PGN NDR 84B25 L328N

IL DIRIGENTE 3^ AREA LL.PP.
Ing. Luigi Puzziferri