



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 197**  
**N. GENERALE 1328 DEL 26/10/2021**

**OGGETTO: MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021 NOLEGGIO STRUTTURE  
MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'A.S.  
2021-2022. PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 -  
APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 197**  
**DEL 26/10/2021**

**OGGETTO: MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021 NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'A.S. 2021-2022. PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dal Responsabile del provvedimento Arch. Rosario Sarcinelli, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche.

**Richiamato** il decreto sindacale n. 1456 del 01/03/2019 con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza

**Premesso che:**

- l'articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha destinato 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l'anno scolastico 2021-2022.
- parimenti, sono state destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022.
- il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - con nota m\_pi. AOODGEFID. Registro Ufficiale U. 0026811 del 6/8/2021 ha pubblicato AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI, TITOLARI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 PER AFFITTI, NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022;
- gli enti locali interessati dovevano far pervenire la propria candidatura, pena la non ammissione, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 13 agosto 2021.
- stante il ridotto intervallo temporale per presentare la candidatura, questo ufficio, di concerto con l'assessorato alla P.I., ha rilevato le necessità dai dirigenti scolastici interpellati per le vie brevi e ha richiesto i seguenti finanziamenti:
  - € 70.000,00 affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione;
  - € 130.000,00 noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico

- € 200.000,00 lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;
- -il Ministero dell'Istruzione con Decreto direttoriale n.0000247 del 23-08-2021 ha approvato la graduatoria provvisoria con le istanze ammesse ed i relativi punteggi senza specificare l'effettivo finanziamento, dalle quali risulta l'ammissione delle tre istanze come sopra riportate.

#### Dato Atto

- che con nota in data 24/08/2021 n.0044262 si è provveduto a richiedere all'area Finanziaria la predisposizione degli atti per l'istituzione di specifici capitoli di entrata ed uscita relativamente agli interventi di che trattasi;
- che l'ufficio tecnico comunale, ai fini della realizzazione del progetto di "Noleggio modulari da adibire ad aule per attività didattiche – a.s. 2021/2022 presso la scuola Petronelli", ha predisposto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Ministero in ordine alle somme ammesse a contributo, il progetto di che trattasi composto dai seguenti elaborati:

- 1) *Relazione tecnico con caratteristiche della struttura modulare;*
- 2) *Capitolato speciale d'appalto;*
- 3) *Planimetria con ubicazione area d'intervento*

con il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO
FORNITURA "A CORPO" N. 2 STRUTTURE MODULARI	100.000,00
<i>Nel prezzo sono incluse tutte le attività connesse:</i> - <i>Trasporto per consegna e per ritiro;</i> - <i>Montaggio, configurazione strutture e smontaggio;</i> - <i>Progettazione e direzione dei lavori di allocazione delle strutture, allacciamento agli impianti, dichiarazioni conformità, ape;</i> - <i>polizza a copertura rischi per danni;</i> - <i>Impiantistica per allacci;</i> - <i>Noleggio per circa 8 mesi</i>	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.000,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>103.000,00</b>
IVA 22%	22.660,00
IMPREVISTI (IVA compresa)	4.340,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>130.000,00</b>

- che allo stato attuale si è in attesa della formale nota di autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione;
- che nelle more, la presente procedura è stata attivata con i requisiti dell'urgenza con tempi ristrettissimi in considerazione della scadenza temporale del 29/10/2021 definita dal Bando Ministeriale;

#### Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo di €.130.000,00 compreso IVA;
- di procedere all'appalto della fornitura di che trattasi, attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito con Legge 11/9/2020 n° 120 (decreto semplificazioni) come modificato dal DL 77/2021, mediante procedura di Trattativa Diretta sul MEPA;

**Visto** l'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*"

**Visto** l'art. 192 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Tenuto conto** che la spesa complessiva di euro €130.000,00 rientra nelle apposite dotazioni sufficientemente capienti come di seguito riportato:

	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esercizio 2021</b>
Entrata	215	Finanziamento MIUR ex DL 73/2021 (L. 106/2021) per fitto locali, spese di conduzione e noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico - S cap. 363-366	€ 200.000,00
Spesa	366	Spese per noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico - finanziamento MIUR ex DL 73/2021 (L. 106/2021) - E cap. 215	€ 130.000,00

**Visto:**

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 (Conto Consuntivo);
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- -che con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- -che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;
- -che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'11 maggio 2021 è stato approvato il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi 2021/2023;

**Dato Atto:**

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzifferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- che non sussistono in capo al RUP Arch. Claudio De Leonardis conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;
- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzifferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Dato atto** che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL (D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267);

**Visto** l'art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

**D E T E R M I N A**

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**1. di approvare** il progetto di che trattasi composto dai seguenti elaborati:

- 1) *Relazione tecnico con caratteristiche della struttura modulare;*
- 2) *Capitolato speciale d'appalto;*

### 3) Planimetria con ubicazione area d'intervento

con il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO
FORNITURA "A CORPO" N. 2 STRUTTURE MODULARI	100.000,00
<i>Nel prezzo sono incluse tutte le attività connesse:</i> - Trasporto per consegna e per ritiro; - Montaggio, configurazione strutture e smontaggio; - Progettazione e direzione dei lavori di allocazione delle strutture, allacciamento agli impianti, dichiarazioni conformità, ape; - polizza a copertura rischi per danni; - Impiantistica per allacci; - Noleggio per circa 8 mesi	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.000,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>103.000,00</b>
IVA 22%	22.660,00
IMPREVISTI (IVA compresa)	4.340,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>130.000,00</b>

- di procedere** al noleggio di due strutture modulari da ubicare presso l'edificio scolastico Petronelli da destinare ad ospitare alunni della scuola dell'infanzia, secondo le caratteristiche tecniche e regole di appalto definite nei documenti progettuali;
- di procedere**, all'appalto della fornitura di che trattasi, attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito con Legge 11/9/2020 n° 120 (decreto semplificazioni) come modificato dal DL 77/2021, mediante procedura di Trattativa Diretta sul MEPA; in ragione dei tempi ristrettissimi per concludere la procedura secondo la tempistica stabilita dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca nell'Avviso pubblico n. 26811 del 06/08/2021;
- di accertare in entrata** l'importo di €.130.000,00, a valere sul capitolo 216-2021 denominato "Finanziamento MIUR ex DL 73/2021 (L. 106/2021) per fitto locali, spese di conduzione e noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico - S cap. 363-366"
- di assumere prenotazione di spesa**, come da seguente prospetto di dettaglio, a valere su pertinente capitolo del PEG, incluso nei centri di costo assegnati in forza dell'incarico dirigenziale rivestito:

Eserc. Finanz.	<b>2021</b>				
Cap./Art.	<b>366</b>	Descrizione	<b>Spese per noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico - finanziamento MIUR ex DL 73/2021 (L. 106/2021) - E cap. 215</b>		
Macroaggregato	<b>202</b>	Miss/Progr.	<b>4/2</b>	PdC finanziario	<b>1.03.02.07.000</b>
Centro di costo	<b>3493</b>	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
Codifica di bilancio	<b>4.02.1.0103</b>	CIG	<b>895600591F</b>	CUP	<b>C79J21052320001</b>
Creditore					
Causale	<b>Noleggio strutture modulari da adibire ad aule per attività didattiche per l'a.s. 2021-2022. presso la scuola Petronelli</b>				
Modalità finan.	<b>Fondi Ministeriali</b>				
Imp./prenot. N.		Importo	<b>€ 130.000,00</b>	Frazionabile in 12	<b>no</b>

- di dare atto** che il presente provvedimento comporta prenotazione di spesa propedeutica all'espletamento di gara d'appalto;

- 6. di dare atto** che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.leg.vo 33/2013, sezione Elenco tabellare affidamenti di lavori\servizi\forniture;
- 7. di dare atto** che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00
  - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
  - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
  - l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione.

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
Luigi Puzziferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzziferri in data 26/10/2021



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.197 del 26/10/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Prenotazione di impegno</i>	2021 1433/0	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b> 130.000,00
<b>Oggetto:</b>	MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021 NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'A.S. 2021-2022. PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE			
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1328 DEL 26/10/2021		<b>C.I.G.:</b>	895600591F
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		<b>C.U.P.:</b>	C79J21052320001
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0014383 - DA INDIVIDUARSI A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.095.154,84	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	818.996,73	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 1433/0:</b>	130.000,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	948.996,73	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	146.158,11	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	130.000,00	
<b>Capitolo:</b>	366	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	Spese per noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico - finanziamento MIUR ex DL 73/2021 (L. 106/2021) - E cap. 215	<b>Impegno nr. 1433/0:</b>	130.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	130.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			
<b>Resp. servizio:</b>	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			

TRANI li, 27/10/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Colucci



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.197 del 26/10/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Accertamento di entrata</i>	2021 1167	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b> 130.000,00
<b>Oggetto:</b>	MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021 NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'A.S. 2021-2022. PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE			
<b>SIOPE:</b>	2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri			
<b>Debitore:</b>	0013936 - Ministero dell'Istruzione Ministero dell'Università e della Ricerca			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	5.659.861,66	
<b>Titolo:</b>	2 - Trasferimenti correnti	<b>Accert. già assunti:</b>	4.919.461,92	
<b>Tipologia:</b>	101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>Accertamento nr. 1167:</b>	130.000,00	
<b>Categoria:</b>	1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	<b>Totale accertamenti:</b>	5.049.461,92	
		<b>Disponibilità residua:</b>	610.399,74	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	200.000,00	
<b>Capitolo:</b>	215	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	Finanziamento MIUR ex DL 73/2021 (L. 106/2021) per fitto locali, spese di conduzione e noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico - S cap. 363-366	<b>Accertamento nr. 1167:</b>	130.000,00	
		<b>Totale accertamenti:</b>	130.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	70.000,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. entrata:</b>	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			
<b>Resp. servizio:</b>	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			

TRANI li, 27/10/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1539**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021 NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'A.S. 2021-2022. PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE**

Nr. adozione settore: **197**      Nr. adozione generale: **1328**

Data adozione: **26/10/2021**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **27/10/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. VINCENZO COLUCCI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO in data 27/10/2021

**L'Addetto alla Pubblicazione**

## **A T T E S T A**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 27/10/2021 al 11/11/2021.**

**Trani, li 27/10/2021**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Armenise Gianvito**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise in data 27/10/2021