



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE



RUP

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

TIMBRI E FIRME

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

ARGOMENTO

R

PROGRESSIVO

16

REVISIONE

0

RAPPORTO GRAFICO

REVISIONE

NOTE DI REVISIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

0

Progetto Definitivo

Novembre 2022

☒

☒

1

2

3

4

BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLA COSTA NORD

CUP: C75F21000020001

Nome attività	Durata	Semestre 1	Semestre 2		Semestre 3		Semestre 4		Semestre 5		Semestre 6		Semestre 7		Semestre 8
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14
Recinzione e apprestamenti del cantiere	996 g														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	9 g	Z1													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g	Z1													
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g	Z1													
Montaggio del ponteggio metallico fisso	996 g	Z1													
Impianti di servizio del cantiere	9 g														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	Z1													
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	2 g	Z1													
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g	Z1													
Rimozione di manti di copertura	1089 g														
Rimozione di manto di copertura in tegole	1089 g	Z1													
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1088 g	Z1													
Rimozione di manto impermeabile	1089 g	Z1													
Rimozione di impianti	1089 g														
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	1089 g	Z1													
Rimozione di caldaia a basamento	1089 g	Z1													
Rimozione di impianti termici	1089 g	Z1													
Rimozione di impianti elettrici	1087 g	Z1													
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1087 g	Z1													
Rimozione di impianto del gas	1089 g	Z1													
Rimozione di serramenti e ringhiere	1089 g														
Rimozione di serramenti esterni	1088 g	Z1													
Rimozione di serramenti interni	1089 g	Z1													
Rimozione di ringhiere e parapetti	1089 g	Z1													
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici	1090 g	Z1													
Smobilizzo del cantiere	125 g														
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	103 g												Z1		
Smobilizzo del cantiere	20 g													Z1	
LEGENDA Zona:															

